

ID	Nome attività	Durata	Inizio	3° trimestre				4° trimestre		1° trimestre			2° trimestre		
				M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
1	<b>Progetto Concerto</b>	<b>216 g</b>	<b>lun 02/07/12</b>												
2	<b>Fase I - Piano di servizio</b>	<b>20 g</b>	<b>lun 02/07/12</b>												
3	Avvio Progetto	1 gt	lun 02/07/12												
4	Composizione GdL	2 gt	mar 03/07/12												
5	Predisposizione piano di progetto	5 gt	gio 05/07/12												
6	<b>Progettazione Esecutiva</b>	<b>14 g</b>	<b>mar 10/07/12</b>												
7	Apparati e Sensoristica	15 gt	mar 10/07/12												
8	Piattaforma Applicativa	15 gt	mar 10/07/12												
9	Predisposizione Piano di Test e collaudi	15 gt	mar 10/07/12												
10	Verifica Prodotti di fase	3 gt	mer 25/07/12												
11	<b>Fase II - Intermedia</b>	<b>15 g</b>	<b>sab 28/07/12</b>												
12	Presentazione progettazione	13 gt	sab 28/07/12												
13	Verifica Commissione Tecnica	9 gt	ven 10/08/12												
14	<b>Fase III - Realizzazione</b>	<b>85 g</b>	<b>dom 19/08/12</b>												
15	Installazione infrastruttura centrale	60 gt	dom 19/08/12												
16	Posa in opera monitoraggio	110 gt	dom 19/08/12												
17	Posa in opera PMV	110 gt	dom 19/08/12												
18	Realizzazione Interfaccia operatore	50 gt	gio 18/10/12												
19	Realizzazione servizio di monitoraggio	50 gt	gio 18/10/12												
20	Realizzazione servizio di accessibilità WEB	50 gt	gio 18/10/12												
21	Verifica Commissione Tecnica	9 gt	ven 07/12/12												
22	<b>Fase IV - Erogazione</b>	<b>93 g</b>	<b>dom 16/12/12</b>												
23	<b>Avvio Gestione Sperimentale del sistema</b>	<b>93 g</b>	<b>dom 16/12/12</b>												
24	Apparati	60 gt	dom 16/12/12												
25	Piattaforma Applicativa	60 gt	dom 16/12/12												
26	Collaudo	5 gt	gio 14/02/13												
27	Sperimentazione sul Campo	70 gt	gio 14/02/13												
28	<b>Assistenza e Manutenzione</b>	<b>85 g</b>	<b>dom 16/12/12</b>												

Progetto: 20111027 Gantt Conce  
Data: lun 03/09/12

Attività		Riepilogo		Cardine esterno	
Divisione		Riepilogo progetto		Scadenza	
Cardine		Attività esterne		Avanzamento	

ID	Nome attività	Durata	Inizio	3° trimestre			4° trimestre		1° trimestre			2° trimestre		
				M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
29	Attivazione Help Desk	120 gt	dom 16/12/12							[Barra blu]				
30	<b>Formazione</b>	<b>44 g</b>	<b>mar 19/02/13</b>											
31	Erogazione Corsi	30 gt	mar 19/02/13									[Barra blu]		
32	Realizzazione WBT	30 gt	gio 21/03/13										[Barra blu]	
33	Dispiegamento nelle 4 provincie	60 gt	mar 19/02/13									[Barra blu]		
34	<b>Chiusura Progetto</b>	<b>5 gt</b>	<b>gio 25/04/13</b>											[Barra blu]

Progetto: 20111027 Gantt Conce  
Data: lun 03/09/12

- Attività Riepilogo
- Divisione Riepilogo progetto
- Cardine Attività esterne Cardine esterno
- Avanzamento
- Scadenza